



Prefeitura Municipal de Felício dos Santos

CEP: 39180-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS
Rua Feliciano Canuto, 73 – Centro

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO										
LOCAL: CRECHE PRO INFANCIA								DATA: 12/09/2016		
OBRA: CONSTRUÇÃO DE COBERTURA								PRAZO DA OBRA: 4 meses		
ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1		INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	Físico %	2,54%	100,00%					
			Financeiro	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2		FUNDAÇÃO SUPERFICIAL	Físico %	16,09%	100,00%					
			Financeiro	6.560,62	6.560,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
3		ESTRUTURAS DE MADEIRA	Físico %	15,45%	50,00%	50,00%				
			Financeiro	6.300,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	
4		COBERTURAS	Físico %	47,04%		50,00%	50,00%			
			Financeiro	19.180,80	0,00	9.590,40	9.590,40	0,00	0,00	
5		ESQUADRIA DE MADEIRA E SERRALHERIA	Físico %	5,86%			50,00%	50,00%		
			Financeiro	2.388,96	0,00	0,00	1.194,48	1.194,48	0,00	
6		PISOS	Físico %	11,33%			50,00%	50,00%		
			Financeiro	4.620,60	0,00	0,00	2.310,30	2.310,30	0,00	
7		LIMPEZA GERAL	Físico %	1,69%				100,00%		
			Financeiro	687,60	0,00	0,00	0,00	687,60	0,00	
TOTAL			Físico %	100,00%	26,35%	31,25%	32,12%	10,28%	0,00%	0,00%
			Financeiro	R\$ 40.773,58	R\$ 10.745,62	R\$ 12.740,40	R\$ 13.095,18	R\$ 4.192,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<div>Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração do cronograma</div> <div>Carimbo e assinatura do prefeito</div>							Observações:			